

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



وزارة التربية والتعليم
Ministry of Education

المملكة العربية السعودية

وزارة التربية والتعليم

إدارة التربية والتعليم بمحافظة وادي الدواسر

الرقم: ١٥٠٢٣

التاريخ: ١٣٦/٥/٦ هـ

المشروعات:

سعادة مدير عام المشتريات
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته..... وبعد

تجدون برفقه صورة محضر تسليم الموقع واصل وصورة من المستخلص رقم (٤) لمشروع مجمع النويمة التعليمي للبنات

مقاول: شركة بناء الجزيرة للمقاولات قيمة الأعمال المنجزة فقط مليون ومائتان واربعون الفا وتسعمائة وخمسة عشرة ريال وثلاثون هلاله لا غير

١٢٤٠٩١٥٠٣٠ فقط مبلغ و قدره

حيث تم الحصر بتاريخ ١٤٣٦/٤/٣٠ هـ لاتخاذ اللازم نظاما ، ودمتم .

مدير التربية والتعليم

الاسم/ صقر بن فهد بن ماجد الصقر

التوقيع/

الختم الرسمي

تاريخ وروده

تاريخ صدوره

مدير إدارة شؤون المباني

الاسم: أ / فهد بن سلطان بن محمد الصقر

التوقيع/

الختم الرسمي

رقم وارد إدارة العقود الانشائية

رقم صادر إدارة العقود الانشائية

المكرم مدير الادارة المالية بالوزارة

المحترم

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته..... وبعد

تجدون برفقه الاوراق الخاصة بالمستخلص رقم

دفعه رقم

الضمان النهائي رقم : / / ١٤ هـ بنك

ضمان السلفة رقم : / / ١٤ هـ بنك

قيمة ضمان السلفة / مال المبلغ المطلوب تخفيضه

عنوان المقاول المذكور

للمشروع عالية علما بان :

فرع:

فرع:

مال الباقي

جنسيته :

ص. ب () الرمز البريدي () سجل تجارى ()

مدير ادارة العقود الانشائية

الاسم /

التوقيع /

تاريخ الحصر	
لاعتداد الصرف	
رقم أمر الدفع	
التاريخ	14 / / هـ

مدير ادارة المالية بالوزارة

الاسم /

التوقيع /

ملحوظة هامة :

يجر هذا من أصل وثلاث صور تبقى أحدها لدى إدارة التعليم بالمنطقة أو إدارة المشاريع والصيانة (إن وجد) و الثانية لدى إدارة العقود الإنشائية و أصل و صورة للإدارة المالية بالوزارة و تعاد الصورة الثالثة من الإدارة المالية بالوزارة إلى مكتب الوكيل للمباني أولا بأول بعد استكمال إجراءات الصرف .

تاريخ تسليم الموقع للمقاول : ١٤٣٥/٠٨/٦ هـ
 مدة تنفيذ العملية : ٩٠٠ يوم
 إجمالي قيمة العملية : ٢٦٨٨٣٣٧٦ ريال
 رقم المستخلص : ٤
 تاريخ الزيارة : ١٤٣٦/٥/٣ هـ

المملكة العربية السعودية
 وزارة التربية والتعليم
 وكالة الوزارة للمباني
 إدارة التربية والتعليم بمحافظة وادي الدواسر
 إدارة شئون المباني

اسم المشروع : مجمع النويصة التعليمية للبنات
 اسم المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات
 رقم الصفحه : ١

١٤٣٦ / جماد اول هـ

ملاحظات	مستحقات المقاول				فئة العقد		المنفذ بالطبيعة		رقم البند	بيان الأعمال	رقم البند		
	زيادة عن البند		في حدود البند		ريال	هـ	زيادة عن البند	في حدود البند					
	ريال	هـ	ريال	هـ									
الاعمال الاعتيادية أسفل سطح الأرض و أعمال الموقع العام و الأسوار													
						٢٥			٢٠٠٠	١١٧٨٠	٣م	أعمال حفر أو قطع للتربة	٢١١
						٣٠			.	١٠٣٠٠	٣م	أعمال ردم التسويات	٣١١
						٤٥			٧٥٠٠	٨٨٢٠	٣م	أعمال حفر الاساسات	١١٢
						٢٧٠			٢٢٦,٧٢	٥٨٠	٣م	أعمال خرسانة عادية	٢١٢
						١١٠٠			١٥٢٨,٣٧	٢٧٧٥	٣م	أعمال خرسانة مسلحة	٣١٢
						١٠			.	٣٢٩٥	٢م	طبقة عازلة للرطوبة أفقية أسفلت	٦١٢
						٤٥٠			.	٢٠	٣م	مباني من الطوب الاسمنتي المصمت	٢١٣
						٥٥			.	١٥٤٠	٢م	مباني من الطوب الاسمنتي المفرغ سمك ١٥ سم للأسوار	١٣١٣
						٩٥			.	٤٥٠٠	٢م	أعمال تكمية للأسوار الخارجية بمادة كسر الرخام الملون	١٩١٣
						١٠٠٠٠			.	٤	عدد	بوابة حديد بعرض (٤ متر) وبارفخاق يتناسب مع السور	٧١٣
												إجمالي الصفحه :	
										٢١٢٩٩٢١,٤٠			

مدير إدارة شئون المباني
 / فهاد بن سلطان الصفر

توقيع المهندس المشرف م/ فهد عابد المديري
 توقيع المراجع :
 ١ / فهاد بن سلطان الصفر

(١) مدى مطابقة الاعمال للشروط والمواصفات : (مطابق)
 (٢) تواجد مهندس المقاول متواجد اعتماد معتمد
 (٣) تواجد مراقب المقاول عدد واحد متواجد اعتماد معتمد
 (٤) تواجد مراقب المقاول عدد واحد متواجد اعتماد معتمد
 (٥) تأمين غرفة الإشراف مؤمنة

شركة بناء الجزيرة للمقاولات
 م/ محمد صلاح عبد
 م/ محمد صلاح عبد



مملكة العربية السعودية
Kingdom of Saudi Arabia

اسم المشروع : مجمع النويمة التعليمية للبنات

اسم المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جاري عن شهر : جماد اول / ١٤٣٦

تاريخ تسليم الموقع للمقاول : ١٤٣٥/٠٨/٦ هـ

مدة تنفيذ العملية : ٩٠٠ يوم

اجمالي قيمة العملية : ٢٦٨٨٨٣٧٦ ريال

رقم المستخلص : ٤

تاريخ الزيارة : ١٤٣٦/٥/٣ هـ

ملاحظات	مستحقات المقاول				فئة العقد		المنفذ بالطبيعية		في حدود البند	في حدود البند	في حدود البند	رقم البند
	زيادة عن البند		في حدود البند		ريال	هـ	زيادة عن البند					
	ريال	هـ	ريال	هـ								
الاعمال الاعتيادية أسفل سطح الأرض و أعمال الموقع العام و الأسوار												
	٠	٠	٠	٠	٧٥٠			٠	٣	عدد	توريد سلم المنيوم بعرض و ارتفاع مناسب للخزان الأرضي	٦١٥
	٠	٠	٠	٠	٩٠٠			٠	٦	عدد	غطاء خزان المياه الأمن من الحديد الزهر للخزان الأرضي	١٧٥٠
	٠	٠	٢٢٠٠٠٠	٠	٨٠			٢٧٥٠	٢٧٥٠	٢م	إزالة المنشآت القديمة بالموقع الى منسوب التأسيس	١١١
	٠	٠	١٦٢٦٠	٠	٦٠			٢٧١	٧١٠	م.ط	إزالة المنشآت القديمة بالموقع " أسوار "	١١١ج
	٠	٠	٣٠٠٠	٠	٣٠٠٠			١	١	عدد	إزالة المنشآت القديمة بالموقع(خزان ارضى)	١١١ج
	٠	٠	٣٠٠٠	٠	٣٠٠٠			١	١	عدد	إزالة المنشآت القديمة بالموقع(خندق صرف)	١١١د
	٠	٠	٢٠٠٠	٠	٢٠٠٠			١	١	م.ط	إزالة المنشآت القديمة بالموقع(خزان تحليل)	١١١هـ
	٠	٠	٠	٠	١٠٠			٠	٣٦	م.ط	درج خرسانه مخدوم لزوم غرف الكهرباء	١٤٠
	٠	٠	٠	٠	١٠٠٠			٠	٢٤	عدد	جسارت لطلاب خارجيه حسب المخططات	١٨١٤
	٠	٠	٠	٠	٣٠٠			٠	٢٠٨٠	٢م	توريد تركيب مظلات تغطيه من هيكل معدنى وخيام pvc	١٠١٣
	٠	٠	٢٤٤٢٦٠٠٠	٠							اجمالي الصفحه :	

اجمالي الصفحة :

مدير المرافق شئون المباني

توقيع المهندس المشرف : م. فهد عبد العزيز

توقيع مندوب المقاول :

(١) مدى مطابقة الاعمال للشروط والمواصفات : (مطابق)

أ / فهاد بن سلطان الصقر

توقيع المراجع :

م / محمد صلاح عيد

(٢) تواجد مهنتس المقاول متواجد اعتماد معتمد

(٣) تواجد مراقب المقاول عدد متواجد اعتماد معتمد

عدد واحد متواجد اعتماد معتمد

(٤) تواجد مراقب المقاول عدد واحد متواجد اعتماد معتمد

(٥) تأمين غرفة الإشراف مؤمنة

شركة بنماء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع النويمة التعليمية
وادي السد واسم

الختم الرسمي